



Uppstartsprotokoll minireningsverk Sterom

Modell	
Anläggnings nr.	
Uppstartsdatum	
Kontroll av Luftpump	
Kontroll av doseringsenhet	
Injustering av timer (efter antal PE enligt drift & skötsel anvisning sidan driftsättning)	
Injustering av syresättningsdysan under inloppskorgen (enligt drift & skötsel anvisning grundinställning av luftkranar)	
Injustering av syresättningsdysor i aktiveringskammare (enligt drift & skötsel anvisning grundinställning av luftkranar)	
Injustering av luft mammutpump för återaktivering av aktivt slam	
Okulär kontroll av mammutpump för flytande aktivt slam	
Okulär kontroll av mammutpump för svart slam	
Okulär kontroll av syresättning i slamtanken	
Okulär kontroll av syresättning i stillandekammare	
Extern larmlampa finns?	

OBS! Alla dessa injusteringar görs av certifierad servicepartner som har genomgått utbildning hos Sterom AB.

Sterom AB

Uvered barkagården
534 93 Stora Levene
Org. Nr: 556804-0157

Tel: 0512-30 20 10
Web: www.sterom.se
Mail: info@sterom.se